

【OSJ工法施工実績】（平成22年度分）

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	OSJ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (327)	南国市 (南国建興㈱)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H22.6～ H23.2	OSJ	5.40(W)× 3.00(H)	160	BOX 4.00×1.60 (上下2分割)	砂礫	既設水路取壊し
2 (328)	JRA (安藤建設㈱)	栗東トレーニングセンター厩舎 改築(第8期)工事	滋賀県	H22.10～ H23.1	OSJ	3.20(W)× 4.50(H)	226	BOX 2.00×2.10 2.00×2.20	粘土	
3 (329)	境港市 (美保・カカ・都田JV)	中町雨水幹線 及び汚水枝線工事(2工区)	鳥取県	H22.9～ H23.3	OSJ	2.70(W)× 1.80(H)	176	BOX 1.70×1.50 1.60×1.50 (OSJ-WJ工法)	砂質土	機上覆工 クボイント
4 (330)	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設㈱)	国営附帯県営農地防災事業 大江川上流地区その9工事	愛知県	H22.9～ H23.3	OSJ	6.50(W)× 3.00(H)	51	C型水路 5.20×2.00 BOX 5.20×2.00	シルト混り砂	既設水路取壊し ヘルコン仕様 クボイント
5 (331)	群馬県 東部農業事務所 (守屋建設㈱)	渡良瀬川中央1期地区 長堀支線1-2工区4工事	群馬県	H22.9～ H23.3	OSJ	2.10(W)× 4.50(H) 2.10(W)× 3.50(H)	147	BOX 1.00×1.50	玉石混り砂礫	埋設管防護
6 (332)	高松市 (青葉工業㈱)	仏生山第5雨水幹線工事(2工区)	香川県	H22.9～ H23.3	OSJ	3.60(W)× 5.50(H)	160	BOX 2.30×2.30	砂礫	
7 (333)	富山市 (藤川建設㈱)	岩瀬川排水路第7工区新設工事	富山県	H22.9～ H23.1	OSJ	3.20(W)× 2.40(H)	45	BOX 2.00×1.60	砂質土	先行覆工 昼間施工
8 (334)	藤井寺市 (太田建設㈱)	平成22年度 第30工区工事	大阪府	H22.9～ H23.5	OSJ	3.50(W)× 3.00(H)	75	L型水路 2.20×2.50 BOX 2.20×2.10	粘性土	既設水路取壊し 家屋防護
9 (335)	藤岡市 (㈱青木土建)	公共下水道雨水管渠築造工事	群馬県	H22.10～ H23.3	OSJ	4.10(W)× 4.50(H)	116	BOX 2.80×2.50	砂質土	
10 (336)	北九州市 (関門エンジニアリング㈱)	白石川1号雨水幹線 (その1)管渠築造工事	福岡県	H22.11～ H23.5	OSJ	3.20(W)× 3.50(H)	216	BOX 2.00×2.00	シルト	地盤改良
11 (337)	愛知県 尾張農林水産事務所 (木全建設㈱)	水質保全対策事業 新般若地区その22工事	愛知県	H22.12～ H23.3	OSJ	2.50(W)× 3.50(H)	62	BOX 1.40×1.10	砂・砂質シルト	

