

【OSJ工法施工実績】 (平成25年度分)

番号	発注者 (請負業者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	OSJ機規格	延長(m)	種別	土質	備考
1 (366)	福井県 丹南農林総合事務所 (鶴野建設(株))	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第7号工事	福井県	H24.10～ H25.3	OSJ	2.60(W)× 3.50(H)	74	BOX 1.50×2.00	礫質土	
2 (367)	福井県 丹南農林総合事務所 (株山本工務店)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第10号工事	福井県	H25.3～ H25.6	OSJ	2.60(W)× 3.50(H)	66	BOX 1.50×2.00	礫質土	
3 (368)	福井県 丹南農林総合事務所 (株山本工務店)	農村災害対策整備事業 北日野西部地区 第11号工事	福井県	H25.3～ H25.6	OSJ	2.60(W)× 3.50(H)	67	BOX 1.50×2.00	礫質土	
4 (369)	高松市 (東讃建設(株))	仏生山第5雨水幹線工事(4工区)	香川県	H25.7～ H26.2	OSJ	3.50(W)× 6.00(H) 3.30(W)× 6.00(H)	163 88	BOX 2.20×2.20 2.00×2.00	砂礫	
5 (370)	南国市 (株南国・西村)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H25.7～ H26.3	OSJ	5.40(W)× 3.00(H) 4.40(W)× 3.00(H)	18 110	BOX 4.00×1.50～1.70 3.00×1.70 (上下2分割)	砂礫土	既設水路取壊し
6 (371)	国土交通省 静岡河川事務所 (株白鳥建設)	安倍川水系ウラの沢流路工事	静岡県	H25.9～ H25.10	OSJ	3.00(W)× 4.00(H)	26	U型 2.50×2.44～3.38	砂礫	
7 (372)	真庭市 (株平田建設)	平成24年度 旭町地区市街地排水路改修工事	岡山県	H25.3～ H26.3	OSJ	2.70(W)× 4.50(H)	38	4.00×1.50～1.70 3.00×1.70	砂礫土	
8 (373)	前橋市 (株稲村建設)	六供土地区画整理事業 公共下水道工事(第4工区)	群馬県	H25.8～ H26.3	OSJ	2.90(W)× 4.50(H)	147	BOX 1.80×1.50	礫質土	
9 (374)	愛知県 尾張建設事務所 (株秋吉組)	緊急防災対策河川工事 一級河川新境川	愛知県	H25.9～ H26.3	OSJ	5.00(W)× 4.00(H)	110	L型水路 3.50×2.40	砂礫土	既設水路取壊し
10 (375)	津山市 (アイサワ工業(株))	林田雨水改良 及び城東污水枝線埋設工事	岡山県	H25.10～ H26.3	OSJ	1.80(W)× 2.00(H)	55	BOX 1.00×1.00	粘性土	
11 (376)	始良市 (大英建設(株))	始良駅前通り線 排水路整備25の2工区	鹿児島県	H25.11～ H26.3	OSJ	2.30(W)× 2.40(H)	104	BOX 1.20×1.20	砂質土	JR近接施工

