

オープンシールド工法 実績表

OSJ工法
OPEN SHIELD JACKING METHOD

OSJ協会

O S J 工 法 実 績 表

	発注者 (受注者)	工 事 名 称	工事場所	工 期	工 事 概 要				
					工 法	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
1	船 橋 市	中山都市下水道函渠布設工事	千 葉 県	S53.10～ 54.3	O . S . J	217	BOX 1.8×1.5 67M 1.65×1.5 150M	粘性土 N = 2～3	人孔3ヶ所 CCP 薬注別途
2	三 重 県	三重県湛水防除事業楠地区江川支線2号工事	三 重 県	S53.12～ 54.3	O . S . J	352	RC BOX 1.0×1.3	砂質土 N = 10	ボルト ジョイント
3	勝 央 町	勝央町公共下水道勝間田汚水1号幹線管渠築造工事	岡 山 県	S54.7～ 55.3	O . S . J	1,322	ヒューム管 B 2型 φ700φ600	砂レキ N = 30～50	含φ900 推進工 サイホン工
4	水資源開発公団 成田用水建設所	高田支線その1工事	千 葉 県	S55.7～ 55.10	O . S . J	1,020	石綿管 φ350～φ450	関東ローム	管支給
5	水資源開発公団 成田用水建設所	高田支線その5工事	千 葉 県	S55.3～ 55.6	O . S . J	596	ダクタイル 鋳鉄管 φ400	関東ローム	管支給 メカニカル ジョイント
6	栃 木 市	栃木市公共下水道枝線築造工事 (市道62号線)	栃 木 県	S55.7～ 55.10	O . S . J	259	V U管 φ250	玉石混 砂レキ χ = 1.0	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

	発注者 (受注者)	工 事 名 称	工事場所	工 期	工 事 概 要				
					工 法	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
7	大 牟 田 市	上官川汚水幹線築造 (第1工区) 工事	福 岡 県	S55.10～ 56.2	O . S . J	302	PC.BOX 3.1×2.8	シルト質砂	P C 縦締
8	茨 城 県 鹿 島 開 発 課	替地道成事業高塚山地区外排水路工事	茨 城 県	S55.9～ 55.12	O . S . J	259	ヒューム管 φ1000	砂 質	
9	栃 木 市	栃木市公共下水道枝線工事 (市道32号線)	栃 木 県	S55.11～ 56.1	O . S . J	278	V U管 φ250	玉石混 砂レキ	
10	和 歌 山 県	県道田原古座線右東谷橋橋梁架換工事	和 歌 山 県	S55.2～ 55.3	O . S . J	66	PC BOX 2.0×2.0	砂レキ N = 20～30	P H 抗 C C P
11	春 日 市	春日原雨水幹線築造工事及び汚水枝線築造工事	福 岡 県	S57.7～ 58.3	O . S . J	444	B O X 2.0×1.5 1.9×1.4 1.8×1.3	シルト N = 1.4	
12	春 日 市	春日原雨水幹線築造工事	福 岡 県	S58.6～ 58.9	O . S . J	224	B O X 1.8×1.3 1.5×1.0	シルト N = 1.4	
13	大 洲 市	都第139中村地区排水路改修工事	愛 媛 県	S55.1～ 55.3	O . S . J	77	RC BOX 1.0×0.8	細 砂	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要				
					工 法	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
14	鴨 方 町	亀田川改良工事	岡 山 県	S58.10～ 58.11	O . S . J	130	RC BOX 1.3×1.0	シルト	
15	四 日 市 市	雨池4号幹線水路築造工事	三 重 県	S59.12～ 60.3	O . S . J	117	RC BOX 2.6×2.6	レキ混じり 砂質土	
16	甲 府 市	南西処理区下水道管布設工事 (第4工区)	山 梨 県	S60.2～ 60.3	O . S . J	83	ヒューム管 φ250	シルト及び レキ	
17	入 間 市	公共下水道鍵山汚水2号幹線 (第1工区)	埼 玉 県	S60.7～ 61.1	O . S . J	462	ヒューム管 φ400	砂レキ	
18	甲 府 市	公共下水道管布設工事	山 梨 県	S60.10～ 61.3	O . S . J	116 131	ヒューム管 φ250 φ350	砂レキ	
19	甲 府 市	公共下水道管布設工事 「B-49」	山 梨 県	S60.1～ 61.3	O . S . J	115	ヒューム管 φ250	砂レキ	
20	四 日 市 市	雨池4号幹線水路築造工事 (第2工区)	三 重 県	S60.10～ 61.3	O . S . J	149	B O X 2.8×2.6	砂質土	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
21	四 日 市 市	羽津1号幹線築造工事 (第2工区)	三 重 県	S61.1～ 61.3	O . S . J	4.00(W)×4.00(H)	201	B O X 2.8×2.6	砂質土	運転のみ
22	春 日 市	福岡駐屯地周辺障害防止対策事業排 水路工事	福 岡 県	S60.12～ 61.3	O . S . J	3.00(W)×3.00(H)	167	B O X 1.8×1.0	シルト	
23	甲 府 市	南西処理区下水道管布設工事	山 梨 県	S60.11～ 61.3	O . S . J	1.90(W)×3.20(H)	212	ヒューム管 φ250	砂	
24	坂戸鶴ヶ島 下水道組合	大谷川下水路築造工事	埼 玉 県	S61.3～ 61.11	O . S . J	3.73(W)×3.00(H)	154	B O X 2.8×2.0	粘性土	
25	甲 府 市	南西処理区下水道管布設工事	山 梨 県	S61.3～ 61.8	O . S . J	1.90(W)×3.20(H)	371	ヒューム管 φ250	砂	
26	入 間 市	公共下水道(汚水) その5工事	埼 玉 県	S61.7～ 61.12	O . S . J	1.90(W)×4.40(H)	235	ヒューム管 φ250	砂レキ	
27	坂戸鶴ヶ島 下水道組合	大谷川下水路築造工事	埼 玉 県	S61.10～ 61.12	O . S . J	3.73(W)×3.50(H)	73	B O X 2.8×2.0	粘性土	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
28 甲府市	沼川第5幹線雨水管渠築造工事	山梨県	S61.11~ 62.3	O.S.J	1.90(W)×3.00(H)	377	BOX 1.0×1.2 L=40m BOX 1.0×1.0 L=337m	砂	
29 四日市市	羽津1号幹線水路築造工事 (第2工区)	三重県	S61.11~ 62.3	O.S.J	4.00(W)×4.00(H)	108	BOX 2.0×2.0	砂質土	
30 和気町	昭和61年度公共下水道事業管渠布設 工事	岡山県	S61.8~ 62.3	O.S.J	1.90(W)×4.40(H)	952	ヒューム管 φ400 BOX 1.6×1.6	砂レキ 砂	
31 春日市	福岡駐屯地周辺障害防止対策事業小 倉排水路工事	福岡県	S61.10~ 62.3	O.S.J	3.00(W)×2.40(H)	112	BOX 1.2×1.0	シルト	
32 坂戸鶴ヶ島 下水道組合	大谷川下水路築造工事 (第2工区)	埼玉県	S61.12~ 62.2	O.S.J	3.73(W)×3.50(H)	50	BOX 2.8×2.0	粘性土	
33 高梁市	高梁公共下水道原田南町本町汚水幹 線工事(その1)	岡山県	S62.5~ 63.2	O.S.J	1.90(W)×4.40(H)	335	ヒューム管 φ400	玉石混 砂レキ	
34 坂戸鶴ヶ島 下水道組合	大谷川下水路築造(第1工区)工事	埼玉県	S62.7~ 63.1	O.S.J	3.73(W)×3.50(H)	75	BOX 2.8×2.0	粘性土	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
35 和気町	昭和62年度本荘汚水2号幹線管渠布 設(第2工区)工事	岡山県	S62.9~ 63.3	O.S.J	1.90(W)×4.40(H)	564	ヒューム管 φ400 φ350	玉石混 砂レキ	
36 甲府市	鎌田川第1幹線下水道管渠布設工事	山梨県	S62.10~ 63.2	O.S.J	1.90(W)×5.50(H)	450	ヒューム管 φ500	砂	
37 四日市市	羽津1号幹線水路築造 (第2工区)工事	三重県	S63.9~ H1.3	O.S.J	2.20(W)×3.00(H)	333	ヒューム管 φ1650	砂質土	特殊人孔
38 和気町	昭和63年度公共下水道事業本荘汚水 2号幹線(第5-1工区)工事	岡山県	S63.9~ H1.3	O.S.J	1.90(W)×3.30(H)	630	ヒューム管 φ350	砂礫	ウレイト
39 古賀町	昭和63年度補助公共下水道事業東部 合流管渠工事	福岡県	S63.9~ H1.3	O.S.J	2.20(W)×3.00(H)	208	ヒューム管 φ900 φ800	砂質土	ウレイト
40 春日市	昭和63年度福岡駐屯地周辺障害防止 対策事業小倉排水路築造工事	福岡県	S63.9~ H1.1	O.S.J	3.00(W)×2.40(H)	107	BOX 1.8×1.0	シルト	
41 越谷市	公共下水道築造 (蒲生愛宕川第6-1号雨水幹線) 第1工区工事	埼玉県	H1.5~ H2.3	O.S.J	4.41(W)×4.50(H)	311	BOX 3.4×3.4	粘性土	薬注 CCP

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
42 井原市	公共下水道雨水準幹線及び汚水幹線 築造工事	岡山県	H 1.9～ H 2.2	O.S.J	3.00(W)×4.00(H)	441	BOX 1.5×1.5～ 1.1×1.1 VU管 φ400～350	玉石混 砂礫	2台連結 薬注
43 古賀町	平成元年度補助公共下水道事業東部 合流管渠工事	福岡県	H 1.10～ H 2.3	O.S.J	2.10(W)×2.40(H)	173	ヒューム管 φ800～700	砂質土	
44 春日市	福岡駐屯地周辺障害防止対策事業小 倉排水路築造工事	福岡県	H 1.10～ H 2.1	O.S.J	2.35(W)×2.65(H)	120	BOX 1.2×1.0	シルト	
45 四日市市	羽津6号幹線水路築造工事 (第1工区)工事	三重県	H 1.10～ H 2.3	O.S.J	2.93(W)×3.20(H)	188	BOX 1.8×1.9	砂質土	ウレタン
46 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那 具下水路築造工事	三重県	H 1.12～ H 2.3	O.S.J	2.80(W)×3.00(H)	148	BOX 1.7×1.7	玉石混 砂礫	
47 四日市市 (榎銭高組)	羽津水路築造O.S.J工事	三重県	H 1.12～ H 1.12	O.S.J	2.93(W)×3.80(H)	86	BOX 2.1×1.6	シルト	運転のみ
48 千葉市 (榎加賀田組)	若松4号排水路その1工事	千葉県	H 2.3～ H 2.6	O.S.J	2.61(W)×4.50(H)	167	BOX 1.5×1.5	砂	運転のみ ウレタン

注)：(受注者)に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
49 井原市	公共下水道雨水準幹線及び汚水幹 線・枝線築造工事	岡山県	H 2.8～ H 3.3	O.S.J	2.50(W)×2.40(H) 2.50(W)×3.50(H)	389	BOX 1.1×1.1～ 1.0×1.0 VU管 φ350～300	玉石混 砂礫	2台連結 薬注
50 春日市	小倉排水路築造工事	福岡県	H 2.10～ H 3.2	O.S.J	2.30(W)×2.40(H)	176	BOX 1.2×1.1	シルト	
51 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那 具下水路築造工事	三重県	H 2.11～ H 3.3	O.S.J	3.00(W)×3.50(H)	42	BOX 1.7×1.7	玉石混 砂礫	薬注
52 広島市 (榎水口組)	深川地区下水道築造2-4号工事	広島県	H 2.12～ H 3.3	O.S.J	2.50(W)×3.00(H)	370	FW管 φ700～900 ヒューム管 φ500～600 VU管φ250	玉石混 砂礫	運転のみ
53 広島市	可部地区下水道築造2-1号工事	広島県	H 3.3～ H 4.3	O.S.J	2.50(W)×3.00(H)	317	FRPM管 φ800 ヒューム管 φ600～350 VU管φ250	大径玉石 (φ200～ 300mm) 混り砂礫	薬注 CCP
54 井原市	公共下水道雨水準幹線及び汚水枝 線・枝線築造工事	岡山県	H 3.7～ H 4.3	O.S.J	2.20(W)×3.00(H) 2.20(W)×2.40(H)	473	BOX 0.8×0.8～ 0.7×0.7 VU管 φ300～250	玉石混 砂礫	2台連結 (上部BOX,下 部VU管布設) 薬注
55 井原市	公共下水道雨水準幹線・枝線及び汚 水枝線築造工事	岡山県	H 3.7～ H 4.3	O.S.J	3.44(W)×2.40(H)	277	BOX 1.0×1.0～ 0.9×0.9 VU管φ250	玉石混 砂礫	(中央BOX 左右VU管布 設)

注)：(受注者)に明記のないものはアイサワ工業㈱とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
56 入間市	武蔵藤沢駅周辺土地区画整理事業に伴う雨水排水工事	埼玉県	H 3.9～ H 4.3	O.S.J	2.63(W)×3.00(H)	157	BOX 1.7×1.5～ 1.5×1.5	砂礫	
57 四日市市 (名工建設株)	雨池8号幹線水路築造工事	三重県	H 3.10～ H 4.2	O.S.J	4.50(W)×3.00(H)	139	BOX 3.1×2.0	シルト	薬注
58 四日市市	雨池10号幹線水路築造工事 (その2)	三重県	H 3.12～ H 5.1	O.S.J	4.00(W)×3.00(H)	264	BOX 2.7×1.6～ 2.6×1.6	シルト	ウレタン
59 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那具下水路築造工事	三重県	H 3.12～ H 4.3	O.S.J	3.00(W)×3.50(H)	150	BOX 1.7×1.7～ 1.65×1.65	玉石混 砂礫	薬注
60 古川市 (斉藤工務店)	公共下水道雨水1号幹線排水路施設工事	宮城県	H 4.1～ H 4.2	O.S.J	3.50(W)×3.00(H)	105	BOX 2.5×2.0	粘性土	運転のみ
61 四日市市 (大成建設株)	雨池8号幹線水路築造工事	三重県	H 4.6～ H 4.12	O.S.J	4.70(W)×3.00(H)	260 327	BOX 3.3×1.5～ 3.2×1.5 1.5×1.4～ 1.4×1.4	シルト 砂	
62 井原市	公共下水道雨水幹線及び汚水枝線築造工事	岡山県	H 4.8～ H 5.3	O.S.J	6.10(W)×3.50(H)	215	BOX 3.8×1.65 V U管φ250	粘土	BOX V U管並設

注)：(受注者)に明記のないものはアイサワ工業株とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
63 越谷市 (山崎建設株)	公共下水道築造工事 (御料堀第1号雨水幹線の支線)	埼玉県	H 4.8～ H 5.3	O.S.J	2.20(W)×2.40(H)	315	BOX 1.1×1.1	シルト	薬注
64 四日市市 (岩田興業株)	長太1号幹線築造工事(第2工区)	三重県	H 4.9～ H 5.3	O.S.J	4.70(W)×3.50(H)	93	BOX 3.4×2.1	粗砂	材料支給
65 日本下水道事業 団 大阪支社	瀬戸浄化センター建設工事 (放流渠)	岡山県	H 4.9～ H 5.12	O.S.J	2.30(W)×2.40(H)	549	ダクタイル 鋳鉄管 φ600	砂質シルト	O S J 施工分 330m
66 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那具下水路築造工事	三重県	H 4.12～ H 5.3	O.S.J	3.00(W)×3.50(H)	31	BOX 1.65×1.65 ～1.6×1.6	玉石混 砂礫	薬注
67 四日市市 (三菱建設株)	雨池2号幹線水路築造工事	三重県	H 5.1～ H 5.4	O.S.J	4.70(W)×4.00(H)	118 87	BOX 3.4×2.0 2.1×1.3	砂質シルト	
68 福岡市 (平田建設株)	今宿(今宿東1丁目)地区下水道築造工事	福岡県	H 5.8～ H 5.12	O.S.J	2.40(W)×4.00(H)	250	BOX 1.2×1.2×2.0	砂混り粘土	運転のみ
69 井原市	公共下水道雨水幹線及び汚水枝線築造工事	岡山県	H 5.8～ H 6.3	O.S.J	6.50(W)×4.50(H)	210	V U管φ250 BOX 4.2×1.65×1.0	粘性土	BOX V U管並設

注)：(受注者)に明記のないものはアイサワ工業株とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
70 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那具下水路築造工事	三重県	H5.9～ H6.6	O.S.J	2.80(W)×3.50(H)	90 200	BOX 1.5×1.5×2.0 1.6×1.6×2.0	玉石混 砂礫	薬注工含む
71 入間市	排水工事(県道ルートその3)	埼玉県	H5.9～ H6.7	O.S.J	2.70(W)×4.50(H)	196	BOX 1.5×1.5×1.5	粘性土	推進工含む (φ1500)
72 四日市市 (岩田興業株)	長太雨水1号幹線築造工事	三重県	H5.11～ H6.3	O.S.J	4.70(W)×4.00(H)	184	BOX 3.4×2.1×1.5	砂質 シルト	BOX支給
73 高浜市 (神谷建設株)	公共下水道整備工事神ノ木排水区 (第2工区)	愛知県	H5.11～ H5.12	O.S.J	2.70(W)×3.00(H)	147	BOX 1.5×1.5×2.0	砂質土	運転のみ
74 越谷市	公共下水道築造工事 (出羽堀第4号雨水幹線)	埼玉県	H5.12～ H7.3	O.S.J	1.90(W)×3.10(H)	626	BOX 1.3×1.3×1.5	粘土	CCP工含む
75 上野市	都市計画下水道事業都市下水路佐那具下水路築造工事	三重県	H6.9～ H7.3	O.S.J	2.86(W)×3.50(H)	270	BOX 1.1×1.1×2.0～ 1.5×1.5×2.0	玉石混 砂礫	薬注工含む
76 四日市市 (岩田興業株)	長太雨水1号幹線築造工事	三重県	H6.11～ H7.1	O.S.J	4.70(W)×3.50(H)	102	BOX 3.2×2.1×1.5	砂質シルト	BOX支給

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業株とする。

発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
				工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
77 越谷市 (清和土木株)	公共下水道築造工事 (御料堀第1号雨水幹線の支線)	埼玉県	H7.1～ H7.3	O.S.J	2.20(W)×3.00(H)	220	BOX 1.1×1.1×2.0	砂質シルト	
78 四日市市	雨池7号幹線水路築造工事	三重県	H7.5～ H8.3	O.S.J 開削	4.30(W)×4.00(H)	107 140	BOX 2.9×2.8×1.5	粘性土	ウレタンを含む 覆工有り 開削工法OSJ工法併用
79 越谷市 (新太平洋建設株)	公共下水道築造工事(越谷新方川)	埼玉県	H7.5～ H8.3	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	89	BOX 2.2×2.2×1.5	砂	
80 水戸市	排第10号排水路新設工事	茨城県	H7.6～ H8.3	O.S.J	3.50(W)×5.00(H)	141	BOX 1.9×1.9×2.0～ 2.3×2.3×2.0	シルト	JSG工を含む
81 高浜市 (金原株)	公共下水道整備工事浜処理分区 7-1工区	愛知県	H7.8～ H7.10	O.S.J	2.90(W)×2.40(H)	115	BOX 0.7×0.7×2.0～ 陶管φ200×1.5	砂質土	運転のみ
82 四日市市 (7伴建設株)	平成7年度長太雨水1号幹線築造工事	三重県	H7.10～ H8.1	O.S.J	4.30(W)×3.50(H)	170	BOX 3.4×2.1～ 3.0×3.0	シルト	覆工有り
83 越谷市 (大林・矢島建設JV)	公共下水道築造工事 (新方川28-2号雨水幹線)	埼玉県	H7.10～ H8.3	O.S.J	1.90(W)×2.60(H)	260	BOX 1.2×1.2×1.0～ 1.3×1.5×1.0	シルト質粘土	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業株とする。

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
84	四日市市 (株久志本組)	羽津4号雨水幹線築造工事	三重県	H8.2~ H8.3	O.S.J	2.30(W)×3.50(H)	208	BOX 1.4×1.4×2.0	シルト	運転のみ
85	本四連絡橋公団 第一建設局 (大林道路株)	舞子トンネル南工事(その2)の内 矢谷排水工	兵庫県	H7.12~ H8.4	O.S.J	3.70(W)×3.50(H)	239	BOX 1.6×1.5×2.0~ 2.4×1.2×1.5	埋め土 風土花崗岩	
86	坂戸鶴ヶ島下水 道組合 (伊田テラス株)	公共下水道築造工事(第45工区)	埼玉県	H8.4~ H8.10	O.S.J	1.90(W)×4.50(H)	246	VU管 φ350	砂質シルト	
87	坂戸鶴ヶ島下水 道組合 (初雁興業)	公共下水道築造工事(第46工区)	埼玉県	H8.4~ H8.10	O.S.J	1.90(W)×4.50(H)	504	VU管 φ350	砂質シルト	
88	坂戸鶴ヶ島下水 道組合 (鳥村工業)	公共下水道築造工事(第47工区)	埼玉県	H8.4~ H8.11	O.S.J	1.90(W)×4.50(H)	358	VU管 φ350	砂質シルト	
89	四日市市 (アトム建設)	長大雨水1号幹線築造工事	三重県	H8.10~ H9.3	O.S.J	4.30(W)×3.50(H)	122	BOX 3.0×2.4×1.5	砂質シルト	運転のみ
90	四日市市 (岡田工業株)	雨池7号幹線水路築造工事	三重県	H8.10~ H9.3	O.S.J	4.30(W)×4.00(H)	261	BOX 2.9×2.8×1.5	シルト質砂	一部覆工有り 運転のみ

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業株とする。

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
91	越谷市 (新太平洋建設株)	公共下水道築造工事 (越谷新方川第6-3号雨水幹線)	埼玉県	H9.1~ H9.3	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	161	BOX 2.2×2.2×1.5	砂質シルト	
92	甲府市 (株早野組)	水路工事(その22)工事	山梨県	H8.12~ H9.3	O.S.J	4.80(W)×4.00(H)	64	BOX 3.5×2.5×1.0	シルト	
93	水戸市 (株木建設株)	愛宕町排水路新設工事	茨城県	H8.6~ H9.11	O.S.J	3.60(W)×6.00(H)	436	BOX 2.3×2.3×1.5	粘性土 一部腐植土	
94	大分市 (高山総合工業株)	関門都市下水路施設(4工区)工事	大分県	H9.1~ H9.3	O.S.J	3.10(W)×3.50(H)	250	BOX 1.9×1.9×2.0 1.9×2.0×2.0	粘性土	

注) : (受注者) に明記のないものはアイサワ工業株とする。

【OSJ協会設立後の施工実績】

95	大分市 (高山総合工業株)	坂ノ市土地区画整備事業 六の一号 水路築造工事	大分県	H9.4~ H9.8	O.S.J	2.30(W)×3.00(H)	145	BOX 1.2×1.2×2.0	埋土	
96	郡山市 (株熊谷組)	105号雨水幹線公共下水道築造工事 第20工区	福島県	H9.7~ H10.2	O.S.J	2.95(W)×3.40(H)	165	BOX 2.0×2.8×1.0 1.9×2.0×2.0	粘性土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
97	東京瓦斯(株) (川鉄テクノコント)	第2千葉幹線 北袖公園用地埋設工事	千葉県	H9.10~ H10.1	O.S.J	2.00(W)×3.00(H)	192	鋼管 φ1,900 L=2.74m	シルト質砂	
98	越谷市 (池中建設(株))	公共下水道築造(御料堀第6号雨水幹線)工事	埼玉県	H9.6~ H10.4	O.S.J	3.40(W)~3.10(W) ×3.00(H)	308	BOX (1.7~2.5) ×1.5 ×(1.5~2.0)	シルト	
99	春日部市 (金杉建設(株)) (真下・一津和JV)	公共下水道新方川第6-2幹線築造工事	埼玉県	H9.8~ H10.3	O.S.J	4.70(W)×3.00(H)	123	BOX 3.3×2.0×1.5	シルト	
100	越谷市 (三井建設(株)中央土木JV)	公共下水道築造工事 (第二古川第18号雨水幹線)	埼玉県	H9.12~ H10.4	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	123	BOX 3.0×2.5×1.5	粘土混り砂 シルト	
101	越谷市 (株奥村組)	公共下水道築造工事 (新方川第6-2号雨水幹線)	埼玉県	H9.12~ H10.4	O.S.J	4.70(W)×3.00(H)	64	BOX 3.3×2.0×1.5	シルト	
102	越谷市 (土佐建設(株))	公共下水道築造工事 (新方川第14号雨水幹線)	埼玉県	H9.12~ H10.5	O.S.J	2.60(W)×3.00(H)	269	BOX 1.4×1.4×2.0	シルト	
103	四日市市 (黒松土木)	平成9年度雨水7号幹線水路築造工事	三重県	H9.9~ H10.2	O.S.J	4.30(W)×4.50(H)	206	BOX 2.9×2.8×1.5	砂混りシルト	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
104	福山市 (岡建設工業(株))	尾立雨水幹線整備工事	広島県	H9.12~ H10.3	O.S.J	3.30(W)×2.40(H)	204	BOX 1.6×1.0×2.0	玉石混り土	
105	大野城市 (7ｲｯﾌﾟ工業(株))	98旭ヶ丘地内雨水函渠築造工事	福岡県	H10.8~ H11.3	O.S.J	5.00(W)×5.00(H)	144	BOX 3.5×3.0×1.0	真砂、風化岩	
106	東海農政局 (7ｲｯﾌﾟ工業(株))	宮川用水第二期地区1号幹線水路明和工区その1-2工事	三重県	H10.9~ H11.3	O.S.J	4.24(W)×6.00(H)	211	FRPM管 φ2200	真砂	
107	越谷市 (三井建設(株))	公共下水道築造工事第2古川第18雨水幹線	埼玉県	H10.10~ H11.1	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	148	BOX 3.2×2.5×1.5	粘土混り砂 シルト	
108	菰野町 (株服部組)	菰野町公共下水道 南部第2雨水・汚水管渠布設工事10-1工区	三重県	H10.11~ H11.3	O.S.J	4.10(W)×3.00(H)	453	BOX(併設) 1.3×1.3×2.0 1.2×1.5×2.0 塩ビ管 φ150,350	礫混り砂	
109	蓮田市 (7ｲｯﾌﾟ工業(株))	関山第一雨水幹線築造工事	埼玉県	H10.12~ H11.3	O.S.J	3.50(W)×4.50(H)	78	BOX 2.3×1.8×1.5	細砂	
110	越谷市 (株鈴木組)	公共下水道新方川第6-2幹線築造工事	埼玉県	H10.12~ H11.3	O.S.J	4.60(W)×3.50(H)	122	BOX 3.3×2.0×1.5	シルト	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
111	岩 国 市 (村元興業(株))	五の割用排水路整備工事	山 口 県	H11.1～ H11.3	O.S.J	3.50(W)×2.40(H)	167	BOX 1.5×0.9×2.0 塩ビ管 φ75 (併設)	砂質土	
112	中国地方建設局 (下関工業(株))	国道191号新地函渠工事	山 口 県	H11.2～ H11.3	O.S.J	3.80(W)×2.40(H)	119	BOX 2.5×2.5×1.5	砂混りシルト	
113	越 谷 市 (株丸和土木)	公共下水道工事第2古川18雨水幹線 その2	埼 玉 県	H11.2～ H11.3	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	134	BOX 3.2×2.5×1.5	粘土混り砂 シルト	
114	越 谷 市 (住友建設(株))	公共下水道築造工事新方川第15号雨 水幹線	埼 玉 県	H11.3～ H11.4	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	142	BOX 2.0×2.0×2.0 1.8×1.8×2.0	シルト	
115	越 谷 市 (矢島建設(株))	公共下水道新方川第15号雨水幹線2 工区	埼 玉 県	H11.3～ H11.5	O.S.J	3.00(W)×3.00(H)	186	BOX 1.8×1.8×2.0	シルト	
116	倉 吉 市 (重道組(株))	平成10年度上井雨水函渠工事の内O S J工法によるボックスカルバート 布設工事	鳥 取 県	H11.3～ H11.5	O.S.J	4.30(W)×4.50(H)	96	BOX 2.9×1.2×1.5	粘土	
117	横 浜 市 (伊原興業)	栄処理区 芹が谷地区下水道整備工 事 (その37)	神奈川県	H11.3～ H12.3	O.S.J	4.00(W)×4.50(H)	144	BOX 2.6×2.6×1.0	埋土 シルト	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
118	入 間 市 (747工業(株))	公共下水道工事入間川汚水第3号幹 線 (第一工区)	埼 玉 県	H11.7～ H12.3	O.S.J	1.70(W)×5.00(H)	302	陶管 φ300×200	砂礫 土丹	
119	四 日 市 市 (アイトム建設)	長太雨水1号幹線 (その2) 工事	三 重 県	H11.8～ H12.3	O.S.J	4.20(W)×4.50(H)	212	BOX 3.0×2.4×1.5 3.0×2.3×1.5	砂質シルト	
120	長 崎 県 臨海開発局 (有豊徳建設)	第12号三重地区 (C工区) 流末排水	長 崎 県	H11.8～ H11.12	O.S.J	1.90(W)×2.40(H)	46	BOX 0.6×0.6×2.0	砂質土	
121	岩 国 市 (長畑建設(株))	五の割排水路整備工事	山 口 県	H11.9～ H12.3	O.S.J	3.50(W)×2.40(H)	392	BOX 1.5×0.9×2.0 塩ビ管 φ350×4.00 (同時布設)	砂質土	
122	東海農政局 (西松建設(株))	新矢作川用水地区 六ツ美幹線水路工事 (高落工区)	愛 知 県	H11.9～ H12.3	O.S.J	4.64(W)×4.50(H)	112	FRPM管 φ2600 L=4.0m/本	粘性土 砂質土	
123	江 田 島 町 (古澤建設工業(株))	大新開都市下水路整備工事	広 島 県	H11.9～ H12.3	O.S.J	2.50(W)×2.40(H)	71	BOX 1.2×1.4×1.0 1.4×1.4×1.0	砂質シルト	
124	岐 阜 市 (株市川工務店)	雄絵中川原排水路築造工事	岐 阜 県	H11.9～ H12.3	O.S.J	4.80(W)×3.00(H)	179	BOX 3.2×2.0×1.0 塩ビ管 φ150×400 (同時布設)	玉石混り砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
125	倉吉市 (重道組株)	平成11年度 上井雨水函渠工事	鳥取県	H11.11～ H12.3	O.S.J	3.20(W)×3.50(H)	208	BOX 2.0×1.3×2.0	砂質土	
126	滋賀県 (株橋本建設)	平成11年度第1号北河瀬地区川瀬馬場第14工区工事	滋賀県	H11.10～ H12.3	O.S.J	3.80(W)×4.00(H)	74	BOX 2.5×2.0×1.0 0.5×0.5×2.0	シルト	
127	淀江町 (清水建設株)	流通業務団地整備事業 専用排水路新設(その1)工事	鳥取県	H11.10～ H12.3	O.S.J	4.70(W)×3.00(H)	95	BOX 3.3×1.7×1.5	シルト質砂 砂礫	
128	淀江町 (清水建設株)	流通業務団地整備事業 専用排水路新設(その3)工事	鳥取県	H12.4～ H12.8	O.S.J	4.70(W)×3.00(H)	108	BOX 3.3×1.7×1.5	シルト質砂 砂礫	
129	鳥根県 (大社建設株)	国道375号線道路改良工事	鳥根県	H11.11～ H12.8	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	205	BOX 2.0×2.3×1.5	玉石混り砂礫 砂質粘土	
130	水戸市 (三井不動産建設・昭和建設東洋工業JV)	渡里町排水路新設(その2)工事	茨城県	H12.3～ H12.7	O.S.J	2.50(W)×5.00(H)	417	BOX 1.3×1.3×2.0	シルト	
131	福山市 (岡建設工業株)	郷分3号線道路改良工事	広島県	H11.12～ H12.3	O.S.J	2.70(W)×2.40(H)	155	BOX 1.5×1.2×2.0 1.5×1.1×2.0	砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
132	越谷市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線工事	埼玉県	H11.9～ H12.2	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	199	BOX 3.0×2.5×1.5	シルト	
133	越谷市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線工事(その2)	埼玉県	H11.12～ H12.3	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	105	BOX 3.0×2.5×1.5	シルト	
134	越谷市 (株鈴木組)	公共下水道築造工事 新方川第6-2号雨水幹線	埼玉県	H11.3～ H12.3	O.S.J	2.70(W)×3.50(H)	176	BOX 1.5×2.0×2.0 1.5×1.8×2.0	シルト	
135	越谷市 (池中土木株)	公共下水道築造工事 新方川第15号雨水幹線	埼玉県	H11.9～ H12.3	O.S.J	3.00(W)×3.00(H)	108	BOX 1.8×1.8×1.5	シルト	
136	越谷市 (株鈴木組)	公共下水道築造工事 新方川第6-2号雨水幹線2工区	埼玉県	H12.2～ H12.6	O.S.J	2.70(W)×3.50(H)	232	BOX 1.5×1.8×2.0 1.5×1.5×2.0	シルト	
137	越谷市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線工事(その3)	埼玉県	H12.5～ H12.12	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	141	BOX 3.0×2.5×1.5	シルト	
138	越谷市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線工事(その2)	埼玉県	H12.10～ H13.3	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	117	BOX 3.0×2.5×1.5	シルト	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延長(m)	種 別	土 質	備 考
139	越 谷 市 (日本国土開発)	公共下水道築造工事 新方川第14号雨水幹線 1 工区	埼 玉 県	H12.8～ H13.3	O . S . J	3.10(W)×3.00(H)	190	BOX 1.7×1.4×1.5 1.8×1.4×1.5 1.9×1.4×1.5	シルト	
140	越 谷 市 (勢力建設)	公共下水道築造工事 新方川第14号雨水幹線 2 工区	埼 玉 県	H12.8～ H13.3	O . S . J	2.80(W)×3.00(H)	226	BOX 1.4×1.4×1.5 1.5×1.4×1.5 1.6×1.4×1.5	シルト	
141	越 谷 市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線工事 (その 3)	埼 玉 県	H12.12～ H13.3	O . S . J	4.40(W)×4.50(H)	116	BOX 3.0×2.5×1.5	シルト	
142	東 京 電 力 (総電建)	園生町付近管路工事	千 葉 県	H12.9～ H12.9	O . S . J	1.30(W)×2.60(H)	75	FRP φ150×16d、 18d(3条6段)	シルト シルト混り粗 砂	
143	山 形 市 (山形建設(株))	山形市公共下水道緊特第 4 工区 (雨 水・流水) 工事	山 形 県	H12.10～ H13.3	O . S . J	3.00(W)×5.00(H)	180	BOX 1.8×1.6×2.0	粘性土 砂質土 礫質土	
144	高 崎 市 (井上工業(株))	公共下水道 粕川雨水 2 - 1 号幹線築造工事 (第 3 工区)	群 馬 県	H12.7～ H12.10	O . S . J	4.40(W)×6.00(H)	120	BOX 3.0×3.0×1.5 2.8×2.8×1.5	礫質土	
145	高 崎 市 (岩井土建(株)・ 川崎工務店・北 斗工営JV)	公共下水道 粕川雨水 2 - 1 号幹線築造工事 (第 4 工区)	群 馬 県	H12.5～ H13.5	O . S . J	3.80(W)×6.00(H)	830	BOX 2.5×2.5×1.5 2.2×2.2×1.5 1.8×1.8×2.0 1.6×1.6×2.0	礫質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延長(m)	種 別	土 質	備 考
146	津 市 (佐藤工業(株))	阿漕都市下水道築造工事	三 重 県	H12.9～ H13.3	O . S . J	3.40(W)×3.00(H)	96	BOX 2.6×1.6×1.5	礫質土	
147	四 日 市 市 (7ｲﾝｽ建設(株))	長太雨水 1 号幹線築造工事	三 重 県	H12.10～ H13.2	O . S . J	4.20(W)×4.50(H)	175	BOX 3.0×2.3×1.5 3.0×2.8×1.5	砂質シルト	
148	四 日 市 市 (岡田工業(株))	雨池 7 号幹線水路築造工事	三 重 県	H12.12～ H13.5	O . S . J	3.00(W)×4.00(H)	134	BOX 2.0×1.8×2.0	砂質シルト	
149	南 国 市 (株清水工業・ ワタ開発(株)JV)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線工事	高 知 県	H12.11～ H13.5	O . S . J	5.40(W)×3.50(H)	150	BOX (上下 2分割) 4.0×2.0×1.5 三面水路 4.0×2.3×2.0	砂質土	
150	笠 岡 市 (株奥村組)	平成12年度笠岡分区分 (東本町) 汚水 幹線その14- 2 工事	岡 山 県	H13.1～ H13.5	O . S . J	1.70(W)×2.40(H)	121	汚水 VUφ200 雨水 VUφ300 水道 タﾞﾀｲﾙ φ100(併設)	砂質土	
151	大 野 城 市 (7ｲﾝｽ工業(株))	白木原地内雨水函渠築造工事	福 岡 県	H13.8～ H14.3	O . S . J	2.40(W)×3.50(H)	123	BOX 1.3×1.3×2.0 1.3×1.6×2.0	砂質土	
152	大 野 城 市 (7ｲﾝｽ工業(株))	白木原地内 (その 2) 雨水函渠築造 工事	福 岡 県	H13.12～ H14.6	O . S . J	2.40(W)×3.50(H)	156	BOX 1.2×1.2×2.0 1.2×1.5×2.0	砂質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
153	越 前 町 (株村上組)	平成13年度越前漁港漁業集落環境整備事業局地区集落排水処理施設管路布設工事(第4工区)	福 井 県	H13.10~ H14.3	O.S.J	1.40(W)×3.00(H)	102	汚水 VUφ300×4.0	砂礫	
154	国土交通省中国地方整備局福山工事事務所 (株松原組)	国道2号線手城歩道整備工事	広 島 県	H13.11~ H14.2	O.S.J	3.10(W)×2.40(H)	140	BOX 1.5×1.2×2.0	シルト混り砂 砂質シルト	
155	国土交通省中国地方整備局福山工事事務所 (三島産業(株))	国道2号線手城歩道整備工事	広 島 県	H13.12~ H14.2	O.S.J	3.10(W)×2.40(H)	180	BOX 1.5×1.2×2.0	シルト混り砂 砂質シルト	
156	国土交通省中国地方整備局山口工事事務所 (下関工業(株))	国道191号伊崎町函渠工事	山 口 県	H14.4~ H14.7	O.S.J	4.40(W)×3.50(H)	91	BOX 3.0×2.1×1.0	砂質シルト	
157	南 国 市 (南国建興(株)・ 祐三和土建JV)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高 知 県	H13.9~ H14.3	O.S.J	5.40(W)×3.50(H)	180	BOX 4.0×2.0×1.5 (上下2分割)	砂質粘土 玉石混砂礫	
158	愛 知 県 一宮農地開発事務所 (株吉田組)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路工その13	愛 知 県	H13.11~ H13.11	O.S.J	4.60(W)×4.50(H)	60	BOX 3.2×3.2×1.5 (上下2分割)	玉石混砂礫	
159	豊 田 市 (豊田浄水特定土地区画整理組合) (矢作建設工業(株))	雨水排水工事Aの1	愛 知 県	H13.8~ H14.2	O.S.J	2.80(W)×3.00(H)	340	U形 1.6×1.6×2.0 1.6×1.9×2.0	粘土混り砂礫 砂質粘土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
160	東 村 山 市 (株荒井組)	空堀川第三排水区(第2分区)工事	東 京 都	H13.8~ H14.4	O.S.J	2.00(W)×2.40(H)	118	BOX 1.2×1.2×1.0	関東ローム 砂礫	
161	笠 岡 市 (株奥村組)	平成13年笠岡市公共下水道事業笠岡分区(東本町)汚水枝線その15工事	岡 山 県	H13.10~ H14.2	O.S.J	1.40(W)×1.80(H)	183	汚水 VUφ200×4.0 雨水 VUφ250×2.0 φ300×2.0	シルト質砂	
162	越 谷 市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線	埼 玉 県	H13.6~ H13.12	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	62	BOX 3.0×2.5×1.5	砂質シルト	
163	越 谷 市 (株丸和土木)	公共下水道築造工事 新方川第4-1号雨水幹線	埼 玉 県	H13.10~ H14.3	O.S.J	4.20(W)×4.50(H)	320	BOX 3.0×2.5×1.5	砂質シルト	
164	越 谷 市 (池中建設(株))	公共下水道築造工事 第二古川第18号雨水幹線	埼 玉 県	H13.11~ H14.3	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	37	BOX 3.0×2.5×1.5	砂質シルト	
165	坂戸鶴ヶ島下水道組合 (株田中工業)	公共下水道築造工事 浅羽大排水(2)	埼 玉 県	H13.10~ H14.1	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	191	BOX 2.0×1.7×2.0 1.7×1.7×2.0	玉石混砂礫	
166	坂戸鶴ヶ島下水道組合 (株田中工業)	公共下水道築造工事 浅羽大排水(3)	埼 玉 県	H13.10~ H14.2	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	46	BOX 1.7×1.7×2.0	玉石混砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
167	菰野町 (株院南組)	公共下水道菰野第3排水区雨水幹線管渠布設工事	三重県	H13.6～ H13.12	O.S.J	250(W)×3.50～ 5.00(H)	344	BOX 1.4×1.4×2.0	礫質土 粘性土	
168	菰野町 (株院南組)	公共下水道菰野第3排水区雨水幹線管渠布設工事	三重県	H13.11～ H14.3	O.S.J	250(W)×3.50～ 5.00(H)	521	BOX 1.4×1.4×2.0 1.3×1.3×2.0 1.2×1.2×2.0	礫質土	
169	水資源開発公団 (農村基盤建設協業組合)	香川用水鶴生池開水路併設水路工事	香川県	H14.2～ H15.2	O.S.J	3.30(W)×4.50(H) (大口径4m管対応型)	136	ダクタイル鋳鉄管 φ1350×4.0	玉石混砂礫 一部粘土質含む	
170	秦野市 (株関野建設)	平成13年度第1号公共下水道葛葉第5号雨水幹線整備工事(平成12年度繰越明許)	神奈川県	H13.9～ H14.1	O.S.J	3.20(W)×3.50～ 4.50(H) (覆工装置付)	243	BOX 2.0×1.8×1.50	玉石混砂礫	夜間施工
171	秦野市 (株関野建設)	平成13年度第1号公共下水道葛葉第5号雨水幹線整備工事(その2)(平成12年度繰越明許)	神奈川県	H13.9～ H14.3	O.S.J	3.20(W)×3.50～ 4.50(H) (覆工装置付)	131	BOX 2.0×1.8×1.5	ローム	夜間施工
172	秦野市 (クズハ建設)	平成13年度第1号公共下水道葛葉第5号雨水幹線整備工事(平成12年度繰越明許)	神奈川県	H14.4～ H14.5	O.S.J	3.20(W)×3.50～ 4.50(H) (覆工装置付)	139	BOX 1.8×1.8×2.0	ローム	夜間施工
173	大分市 (梅高建設株)	公共下水道中央処理区城南古国府雨水幹線施設(4工区)工事	大分県	H13.10～ H14.2	O.S.J	3.50(W)×3.00～ 3.50(H) (覆工装置付)	191	BOX 2.3×2.3×1.5	礫混り砂質粘土 火山灰質粘土	一部 夜間施工

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
174	前橋市 (小野里工業株)	元総社地区公共下水道工事(国管第28号)	群馬県	H14.1～ H14.3	O.S.J	250(W)×5.00(H)	256	BOX 1.3×1.3×2.0	火山灰質砂 シルト混り細砂	
175	前橋市 (三原工業株)	元総社地区公共下水道工事(国管第29号)	群馬県	H13.12～ H14.3	O.S.J	2.60(W)×5.50(H)	180	BOX 1.4×1.4×2.0	礫混り火山灰質砂	
176	埼玉県 伊奈新都市建設事務所 (上尾工業株)	雨水函渠築造(その4)工事	埼玉県	H14.3～ H14.6	O.S.J	3.70(W)×4.00(H)	148	BOX 2.5×1.5×1.5	有機質粘土 腐植土	
177	北九州市 (株松尾組)	森下町地内雨水その1管渠布設工事	福岡県	H14.3～ H15.3	O.S.J	3.80(W)×3.00(H)	251	BOX 2.5×1.5×1.5	礫質土 砂岩(一部)	
178	津市 (西川土建株)	橋内東部第二排水区雨水幹線築造工事	三重県	H14.7～ H15.3	O.S.J	2.70(W)×3.00(H)	124	BOX 1.50×1.50	砂	
179	越前町 (村上組)	平成14年度越前漁港漁業集落環境整備事業(厨地区)集落排水処理施設管路敷設工事(第2工区)	福井県	H14.7～ H14.12	O.S.J	1.90(W)×1.80(H)	114	汚水φ200他	砂礫	
180	越前町 (岬建設)	平成14年度越前漁港漁業集落環境整備事業(厨地区)集落排水処理施設管路敷設工事(第4工区)	福井県	H14.7～ H14.12	O.S.J	1.90(W)×1.80(H)	116	汚水φ250他	砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
181	越 前 町 (橋本建設)	平成14年度越前漁港漁業集落環境整備事業 (厨地区) 集落排水処理施設管路敷設工事 (第5工区)	福 井 県	H14.7～ H14.12	O . S . J	1.70(W)×1.80(H)	199	汚水φ200他	砂礫	
182	越 前 町 (山本工務店)	平成14年度越前漁港漁業集落環境整備事業 (厨地区) 集落排水処理施設管路敷設 (第6工区)	福 井 県	H14.7～ H14.12	O . S . J	1.70(W)×1.80(H)	65	汚水φ200他	砂礫	
183	山 形 市 (山形建設㈱)	山形市公共下水道 第4115工区(雨水・流閘)工事	山 形 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	2.20(W)×4.50(H)	142	BOX 1.00×2.50	砂礫	
184	南 国 市 (ジョウトク建設・ 成和建設JV)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線工事	高 知 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	5.40(W)×3.50(H)	160	BOX 4.00×2.00	砂質粘土 玉石混砂礫	
185	米 沢 市 (㈱後藤組)	中部幹線雨水管布設第1工区	山 形 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	3.50(W)×5.00(H) (覆工装置付)	93	BOX 2.20×2.20	シルト混じり 砂礫	
186	ひたちなか市 (7477工業㈱)	高場雨水13号幹線管きょ布設工事 (14国補公下雨第2号)	茨 城 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	2.60(W)×4.00(H)	179	ヒューム管 φ1350	凝灰質粘土 砂質土	
187	秦 野 市 (㈱草柳建設)	第1号公共下水道 葛葉第5雨水幹線工事その4	神奈川県	H14.8～ H15.1	O . S . J	3.00(W)×4.00(H) (覆工装置付)	140	BOX 1.80×1.80	ローム	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
188	幸 手 市 (川村建設㈱)	指定水路整備工事	埼 玉 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	1.70(W)×1.80(H)	178	BOX 0.90×0.90		
189	豊 田 市 (矢作建設㈱)	(豊田浄水特定土地区画整理事業) 雨水排水事Aの2	愛 知 県	H14.8～ H15.3	O . S . J	2.80(W)×3.00(H)	154	BOX 1.60×1.60 U型水路 1.60×1.60	粘土混じり砂礫 砂質粘土	
190	久 留 米 市 (山一建設工業㈱)	公共下水道管渠布設第56工区工事	福 岡 県	H14.9～ H15.3	O . S . J	1.93(W)×5.50(H)	314	VUφ250 240m VUφ200 74m	シルト	
191	久 留 米 市 (㈱加月組)	井田川雨水幹線築造その2工事	福 岡 県	H14.9～ H15.3	O . S . J	3.20(W)×4.00(H) (覆工装置付)	75	BOX 2.00×2.00	盛土 砂礫	夜間施工
192	刈 谷 市 (㈱近藤組)	草野2号排水路排水路改修工事	愛 知 県	H14.10～ H15.3	O . S . J	2.80(W)×3.00(H)	132	BOX 1.60×1.60		
193	愛 知 県 尾張農林水産事務所 (大興建設㈱)	平成14年度畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路工その17工事	愛 知 県	H14.10～ H15.3	O . S . J	4.60(W)×4.50(H) (玉石対応型)	99	BOX (上下2分割) 3.20×3.20	玉石混じり砂礫	
194	福 知 山 市 (前田工業㈱)	平成14年度緊急都市内浸水対策事業 中部系統西本町貯留施設築造工事	京 都 府	H14.10～ H15.3	O . S . J	4.30(W)×4.50(H)	133	BOX 115m 3.00×2.50 DCIP 18m φ1000(L=2m)	砂質土 砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
195	大野城市 (7イ7工業(株))	02筒井地区雨水函渠築造工事	福岡県	H14.11~ H15.3	O.S.J	240(W)×1.80(H) (覆工装置付)	138	BOX 1.10×1.10	砂質土	夜間施工
196	三 沢 市 (有睦建設)	三沢川第6号雨水管渠工事(その1 工区)	青森県	H14.11~ H15.3	O.S.J	3.90(W)×5.00(H)	201	ヒューム管 φ2000	ローム シルト混じり砂	
197	三 沢 市 (西村産業(株))	三沢川第6号雨水管渠工事(その2 工区)	青森県	H14.11~ H15.3	O.S.J	3.80(W)×4.50(H)	293	ヒューム管 φ2000	ローム シルト混じり砂	
198	さいたま市 (木本建設(株))	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H14.11~ H15.3	O.S.J	4.20(W)×4.00(H)	95	BOX 2.90×2.10	シルト	
199	水 戸 市 (高橋工務店)	開江排水路新設工事(第1工区)	茨城県	H14.12~ H15.3	O.S.J	2.20(W)×4.50(H)	100	BOX 1.10×1.10	シルト混じり砂 砂礫	
200	水 戸 市 (秋山土建)	開江排水路新設工事(第2工区)	茨城県	H14.12~ H15.3	O.S.J	2.20(W)×4.50(H)	100	BOX 1.10×1.10	シルト混じり砂 砂礫	
201	海 田 町 (7イ7工業(株))	瀬野川左岸排水区 中雨水幹線新設工事	広島県	H15.6~ H16.3	O.S.J	4.70(W)×3.50(H)	224	BOX 3.40×1.80	シルト混じり砂	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
202	福 岡 市 (株)大島組)	日佐(横手南町外1)地区下水道築造 工事	福岡県	H15.7~ H15.9	O.S.J	2.40(W)×3.00(H)	218	BOX 1.30×0.70	粘土 砂質土	昼間施工・ 夜間覆工
203	ひたちなか市 (株)澤畑工務店)	高場雨水13号幹線管きょ布設工事 (14国補公下雨第3-1号)	茨城県	H15.8~ H16.2	O.S.J	2.60(W)×4.00(H)	66	ヒューム管 φ1350	凝灰質粘土 砂質土	
204	埼 玉 県 伊奈新都市建設事務所 (上尾工業(株))	雨水函渠築造(その5)工事	埼玉県	H15.9~ H15.12	O.S.J	3.70(W)×3.00(H)	190	BOX 2.50×2.00	有機質粘土 腐植土	
205	南 国 市 (ジョウトク建設・ 成和建設JV)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H15.9~ H16.3	O.S.J	5.40(W)×3.50(H)	206	BOX (上下2分割) 4.00×2.00 4.00×1.90	砂質粘土 玉石混砂礫	
206	石 川 県 金沢農林総合事務所 (はやし建設(株))	平成15年度県営かんがい排水事業 河原市地区谷川工区水路工事その2	石川県	H15.9~ H16.3	O.S.J	4.10(W)×2.40(H)	74	U形水路 3.00×1.70	砂礫 岩(一部)	覆工上作業
207	国 土 交 通 省 近畿地方整備局 和歌山河川工事 事務所 (株)森本組)	橋本道路東家改良工事	和歌山県	H15.9~ H15.10	O.S.J	2.50(W)×1.80(H)	50	BOX 1.40×1.40 1.50×1.50	砂 シルト	
208	農 林 水 産 省 関 東 農 政 局 大井川用水農業 水利事業所 (山平建設(株))	大井川用水(一期)農業水利事業 赤松幹線水路その1工事	静岡県	H15.9~ H16.3	O.S.J	3.30(W)×4.50(H)	123	BOX 2.00×2.40	砂礫	バルコン 使用

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
209	農林水産省 関東農政局 大井川用水農業 水利事業所 (徳倉建設株)	大井川用水(一期)農業水利事業 赤松幹線水路その2工事	静岡県	H15.11~ H16.3	O.S.J	3.30(W)×4.00(H)	120	BOX 2.00×1.90	砂礫	
210	岐阜市 (巴産業株)	公共下水道(雨水渠)雄総中川原排水 路築造工事	岐阜県	H15.10~ H16.2	O.S.J	3.90(W)×3.00(H)	124	BOX 2.60×2.00	砂礫	
211	坂戸・鶴ヶ島下 水道組合 (鳥村工業株)	公共下水道築造工事 (浅羽大排水)	埼玉県	H15.10~ H16.2	O.S.J	2.90(W)×3.00(H)	231	BOX 1.70×1.70	玉石混砂礫	
212	千葉市 (7イワ工業株)	排水施設新設工事 (長沼町15-1工区)	千葉県	H15.10~ H16.3	O.S.J	2.40(W)×1.80(H)	223	BOX 1.50×1.00	埋土 凝灰質粘土	松杭施工
213	愛知県 尾張農林水産 事務所 (株イチテック)	平成15年度畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路工その22工事	愛知県	H15.11~ H16.3	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	145	U形水路 3.40×2.00	砂礫	
214	海南市 (株丸山組)	築地排水路ボックスカルバート布設 工事	和歌山県	H15.11~ H16.3	O.S.J	3.00(W)×3.00(H)	94	BOX 1.80×1.80	砂質土	
215	埼玉県 伊奈新都市建設事務所 (千代本興業株)	雨水函渠築造(その2)工事	埼玉県	H15.11~ H16.2	O.S.J	3.70(W)×3.00(H)	66	BOX 2.50×1.50	有機質粘土腐 植土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
216	さいたま市 (荒木建設工業株)	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H15.11~ H16.3	O.S.J	4.20(W)×4.00(H)	50	BOX 2.90×2.10	シルト	
217	福知山市 (株植村組)	平成15年度緊急都市内浸水対策事業 中部系統 西本町貯留施設築造工事	京都府	H15.11~ H15.12	O.S.J	4.30(W)×4.50(H)	55	BOX 3.00×2.50	砂質土 砂礫	
218	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設株)	平成15年度畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路工その21工事	愛知県	H15.11~ H16.3	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	148	U形水路 3.40×2.00	砂礫	
219	備前市 (7イワ工業株)	片上13号線道路改良工事	岡山県	H15.12~ H16.8	O.S.J	5.50(W)×3.50(H)	252	BOX (上下2分割) 4.00×2.20 (OSJ-WJ工法)	シルト混じり砂 砂礫	仮設栈橋 迂回路
220	境町 (小島建設株)	平成16年度 管渠築造工事(雨水管 16-10開削)	群馬県	H16.10~ H17.3	O.S.J	3.80(W)×4.50(H)	437	BOX・VU φ200併設 1.50×1.50 (104.6m) 1.40×1.40 (186.8m) 1.30×1.30 (145.3m)	砂	
221	館林市 (小曽根建設株)	水路改修工事	群馬県	H17.2~ H17.3	O.S.J	2.20(W)×2.00(H)	28	U形水路 1.30×1.50	シルト	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
222	ひたちなか市 (若築建設・中 島工務店JV)	大島1号雨水幹線管きょ布設工事 (1工区) (16国補公下雨第-1)	茨城県	H16.11~ H17.3	O.S.J	4.20(W)×6.00(H)	100	BOX 2.60×2.60	砂礫	
223	ひたちなか市 (河又土建工業㈱)	大島1号雨水幹線管きょ布設工事 (2工区) (16国補公下雨第-2)	茨城県	H16.11~ H17.3	O.S.J	4.20(W)×6.00(H)	78	BOX 2.60×2.60	砂礫	
224	熊谷市 (新井組・間宮 建設JV)	荒川第2雨水幹線整備工事	埼玉県	H16.9~ H17.3	O.S.J	5.80(W)×6.00(H)	148	BOX 4.20×4.20 (上下2分割)	砂礫	
225	越谷市 (丸和土木㈱)	公共下水道築造工事 (第二古川第18号雨水幹線) 1工区	埼玉県	H16.5~ H17.3	O.S.J	4.40(W)×4.50(H)	148	BOX 3.00×2.50	粘性土	
226	さいたま市 (湊川建設㈱)	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H16.12~ H17.3	O.S.J	4.20(W)×4.00(H)	56	BOX 2.90×2.10	盛土 シルト	地盤改良杭 (スクリュー攪拌 φ1000)
227	鹿島建設㈱ (鹿島道路㈱)	(仮称)イトーヨーカドー川口2新築 工事に伴う排水管布設工事	埼玉県	H17.3~ H17.5	O.S.J	3.80(W)×4.50(H) 5.40(W)×4.50(H)	780	BOX 2.50×2.50 (350m) 4.00×2.50 (230m)	シルト混り砂 砂混りシルト	松杭
228	千葉市 (717工業㈱)	排水施設新設工事(長沼町16-1工 区)	千葉県	H16.8~ H17.3	O.S.J	2.40(W)×2.60(H)	233	BOX 1.50×1.20 (162m) 0.80×0.80 (71m)	粘性土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
229	各務原市 (森組)	上戸雨水幹線管渠布設工事	岐阜県	H16.10~ H17.3	O.S.J	6.50(W)×4.00(H)	35	BOX 5.00×2.10	玉石混り砂礫	
230	愛知県 尾張農林水産事務所 (イチテック)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その23	愛知県	H16.12~ H17.2	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	64	BOX 3.40×2.10 U形水路 3.40×2.00	砂礫	
231	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その24	愛知県	H16.12~ H17.2	O.S.J	4.40(W)×3.00(H) 4.80(W)×3.00(H)	88	BOX 3.40×2.10 U形水路 3.40×2.00	砂礫	
232	愛知県 尾張農林水産事務所 (林本建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その25	愛知県	H16.12~ H17.2	O.S.J	4.80(W)×3.00(H)	83	BOX 3.40×2.10	砂礫	
233	加賀市 (ダイド建設㈱)	加賀公共下水道事業(大聖寺川処理 区)大聖寺西部雨水幹線築造工事	福井県	H16.11~ H16.12	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	74	BOX 2.00×1.50	粘土	
234	福知山市 (三丹開発㈱)	平成16年度緊急都市内浸水対策事業 中部系統西本町貯留施設築造工事	京都府	H16.7~ H16.9	O.S.J	4.40(W)×5.50(H)	55	BOX 3.00×3.00	砂、砂礫	ウエルポイ ント工

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
235	J R A (熊谷・三井住友 飛鳥建設JV)	栗東トレーニングセンターきゅう舎 改築(第2期)工事	滋賀県	H16.6~ H16.11	O.S.J	3.20(W)×4.50(H)	350	BOX 2.00×2.10 (323m) 2.00×2.20 (9m) 1.80×3.00 (18m)	盛土(礫混じり)粘土	
236	海南市 (㈱丸山組)	新浜排水路改修工事	和歌山県	H16.7~ H16.8	O.S.J	3.00(W)×3.00(H)	103	BOX 1.80×1.80	砂質土	
237	建部町 (富田建設工業㈱)	福渡地区函渠埋設工事15-6	岡山県	H16.5~ H16.6	O.S.J	1.80(W)×1.80(H)	62	BOX 1.00×0.60	玉石 砂質シルト	
238	南国市 (四国開発・山 本特定JV)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H16.12~ H17.2	O.S.J	5.40(W)×3.50(H)	135	BOX 4.00×1.90 (上下2分割)	砂質粘土 玉石混砂礫	薬液注入工 (家屋防護)
239	甲賀市 (㈱淡海建設)	平成16年度 中央雨水幹線築造工事	滋賀県	H17.1~ H17.5	O.S.J	3.70(W)×3.50(H)	34	BOX 2.50×2.00	砂礫	覆工
240	神戸市 (大末建設㈱)	神楽御屋敷線街路築造工事(その1) 西代通雨水幹線移設工事(その1) (合併工事)	兵庫県	H16.12~ H17.3	O.S.J	5.40(W)×3.00(H) 4.50(W)×3.00(H)	308	BOX 4.00×1.60 (28m) 3.50×1.60 (121m) 3.20×1.70 (88m) 2.10×2.00 (71m)	シルト混り粘土 砂礫	置換基礎 高圧噴射・ 機械攪拌工 (φ1000、 1400)

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
241	市原市 (三井住友建設㈱)	青柳北幹線函渠築造工事	千葉県	H17.8~ H18.3	O.S.J	3.00(W)×4.50(H)	64	BOX 1.80×1.80	シルト質砂 砂	ウエルポイント工 先行覆工:夜間施工
242	千葉市 (三ツ和総合建設協同組合)	排水施設新設工事 (大日町17-1工区)	千葉県	H17.10~ H18.3	O.S.J	3.30(W)×3.50(H)	298	BOX 2.10×2.10	ローム	
243	千葉市 (安藤建設㈱)	排水施設新設工事 (長沼町17-2工区)	千葉県	H17.8~ H18.3	O.S.J	2.20(W)×3.50(H)	129	BOX 1.10×1.10	ローム	松杭基礎
244	群馬県 (㈱野村建設)	身無川-12工事	群馬県	H17.10~ H17.12	O.S.J	2.50(W)×3.50(H)	190	BOX 1.40×1.40	玉石混じり砂礫	
245	館林市 (㈱柳瀬建設)	諏訪幹線排水路工事	群馬県	H17.12~ H18.3	O.S.J	2.10(W)×1.80(H)	22	U形水路 1.20×1.50	シルト	松杭基礎
246	さいたま市 (中央建設協同組合)	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H17.12~ H18.3	O.S.J	4.20(W)×4.00(H)	30	BOX 2.90×2.10	盛土 シルト	地盤改良杭 φ1600

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
247	ひたちなか市 (最北建設・ユニバーサル建設工業JV)	大島1号雨水幹線管きょ布設工事 (17国補公下雨第10号)	茨城県	H18.2～ H18.3	O.S.J	4.20(W)×6.00(H)	118	BOX 2.60 × 2.60	シルト ローム	
248	関東農政局 (大河原建設㈱)	大井川用水(一期)農業水利事業 赤松幹線水路その4工事	静岡県	H17.12～ H18.3	O.S.J	3.30(W)×4.00(H)	47	BOX 2.00 × 2.40	砂礫	
249	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その31	愛知県	H17.10～ H18.3	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	78	U形水路 3.40 × 2.00	砂礫	
250	愛知県 尾張農林水産事務所 (林本建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その32	愛知県	H17.10～ H18.3	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	123	BOX 3.40 × 2.10 U形水路 3.40 × 2.00	砂礫	
251	愛知県 尾張農林水産事務所 (㈱イチテック)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その33	愛知県	H17.10～ H18.3	O.S.J	4.40(W)×3.00(H)	120	BOX 3.40 × 2.10 U形水路 3.40 × 2.00	砂礫	
252	四日市市 (アイサワ・穂宝建設JV)	朝明幹線水路築造工事	三重県	H17.10～ H18.7	O.S.J	2.70(W)×4.50(H)	356	BOX 1.50 × 1.50	砂	ウエルポイント工

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
253	津市 (東海土建㈱)	平成17年度下事公補第25号 橋内東部第二排水区雨水幹線工事	三重県	H17.11～ H18.3	O.S.J	1.50(W)×1.50(H) (覆工装置付)	175	BOX 1.50 × 1.50	砂	ウエルポイント工
254	加賀市 (小中出建設㈱)	加賀公共下水道事業(大聖寺川処理区) 大聖寺西部雨水幹線築造工事	石川県	H17.8～ H17.12	O.S.J	3.20(W)×3.00(H)	107	BOX 2.00 × 1.50 1.90 × 1.00	粘土	
255	福知山市 (達川組)	平成17年度緊急都市内浸水対策事業 中部系統西本町貯留施設築造工事	京都府	H17.7～ H17.9	O.S.J	4.40(W)×5.50(H)	57	BOX 3.00 × 3.00	砂 砂礫	ウエルポイント工
256	福知山市 (西田工業㈱)	平成17年度緊急都市内浸水対策事業 中部系統駅前町貯留施設築造工事	京都府	H17.8～ H18.3	O.S.J	4.70(W)×6.00(H)	8	BOX 3.00 × 4.50	粘土	ディープウエル工
257	J R A (大成・安藤・大本JV)	栗東トレーニングセンターきゅう舎 改築(第3期)工事	滋賀県	H17.5～ H17.12	O.S.J	3.30(W)×4.50(H)	510	BOX 2.00 × 2.10 2.00 × 2.20 1.80 × 3.00	盛土 (礫混じり) 粘土	
258	神戸市 (大末建設㈱)	西代雨水幹線移設工事(その1)	兵庫県	H17.8～ H18.3	O.S.J	5.40(W)×3.00(H) 4.50(W)×3.00(H)	394	BOX 2.10～4.00 ×2.00～1.60	シルト混り粘土 砂礫	置換基礎 高圧噴射・ 機械攪拌工 (φ1000、 1400)

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
259	南 国 市 (南西内土建)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高 知 県	H17.10～ H18.3	O . S . J	5.40(W)×3.50(H) (ベルコン使用)	48	BOX (上下2分割) 4.00 × 1.90	粘性土 砂礫	薬液注入工
260	徳 島 市 (中飯地下工業株)	矢三東都市下水道工事	徳 島 県	H17.9～ H18.3	O . S . J	2.20(W)×2.60(H)	72	BOX 1.30 × 1.30 (OSJ-WJ工法)	シルト質砂	鉄道沿線
261	松 山 市 (堀田建設株)	高岡雨水幹線(堂之元1号)工事	愛 媛 県	H17.9～ H18.3	O . S . J	3.10(W)×3.00(H)	261	BOX 1.80 × 1.50 (OSJ-WJ工法)	砂	柱列杭
262	久 留 米 市 (株橋爪土木)	井田川雨水幹線築造(その5)工事	福 岡 県	H17.10～ H18.7	O . S . J	2.40(W)×5.00(H) (覆工装置付)	95	BOX 1.10 × 3.55	砂質粘土 砂礫	夜間施工・ 昼間覆工
263	相 生 市 (播磨土建株)	相生角谷雨水幹線管渠築造工事	兵 庫 県	H17.11～ H19.1	O . S . J	2.50(W)×3.00(H)	65	BOX 1.50 × 1.50	砂質土	
264	J R A (飛鳥・日本国土 ・大末JV)	栗東トレーニングセンターきゅう舎 改築(第4期)工事	滋 賀 県	H18.5～ H19.3	O . S . J	3.20(W)×4.50(H)	469	BOX 2.00 × 2.10 2.00 × 2.20 1.80 × 3.00	粘土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
265	ひたちなか市 (横建工業株)	大島第1幹線管きょ布設工事 (国補公下雨第4号)	茨 城 県	H18.7～ H18.11	O . S . J	4.20(W)×6.00(H)	96	BOX 2.60 × 2.60	シルト ローム	
266	ひたちなか市 (株ユニバー サル建設工業)	大島第1幹線管きょ布設工事 (国補公下雨第5号)	茨 城 県	H18.10～ H19.3	O . S . J	4.20(W)×6.00(H)	70	BOX 2.60 × 2.60	シルト ローム	
267	富 山 市 (株高道建設)	堀川町排水路新設工事	富 山 県	H18.7～ H19.3	O . S . J	2.50(W)×1.80(H)	42	BOX 1.60 × 1.00 1.60 × 1.30	砂質土	ウエルポイ ント
268	富 山 市 (南黒田組)	堀川町第2工区排水路新設工事	富 山 県	H18.10～ H19.3	O . S . J	2.50(W)×1.80(H)	54	BOX 1.60 × 1.00	砂質土	ウエルポイ ント
269	福 知 山 市 (西田工業株)	駅前町貯留施設築造工事	京 都 府	H18.8～ H19.2	O . S . J	4.70(W)×6.00(H)	114	BOX 3.00 × 4.50	粘土 砂礫	ディープウ エル
270	千 葉 市 (都市整備公社) (株浅沼組)	排水施設新設工事 (長沼町18.1工区)	千 葉 県	H18.8～ H19.2	O . S . J	2.20(W)×3.50(H)	131	BOX 1.10 × 1.10	ローム	松杭基礎 夜間施工

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
271	千葉市 (都市整備公社) (アイサワ工業㈱)	排水施設新設工事 (長沼町18-2工区)	千葉県	H18.8～ H19.2	O.S.J	2.20(W)×3.50(H)	110	BOX 1.10 × 1.10	ローム	松杭基礎 夜間施工
272	明石市 (アイサワ工業㈱)	瀬戸第2号雨水幹線布設工事	兵庫県	H18.8～ H19.3	O.S.J	3.30(W)×5.00(H)	107	BOX 2.00 × 2.00	砂礫 砂質粘土 砂	
273	愛知県 尾張農林水産事務所 (林本建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その37工事	愛知県	H18.9～ H19.3	O.S.J	3.80(W)×3.00(H)	79	U形水路 2.80 × 2.00	砂礫	
274	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その38工事	愛知県	H18.9～ H19.3	O.S.J	3.80(W)×3.00(H)	92	U形水路 2.80 × 2.00	砂礫	
275	愛知県 尾張農林水産事務所 (㈱イチテック)	畑地帯総合土地改良事業 般若地区排水路その39工事	愛知県	H18.9～ H19.3	O.S.J	3.70(W)×3.00(H)	100	U形水路 2.70 × 2.00	砂礫	
276	愛知県 尾張農林水産事務所 (丸周建設㈱)	畑地帯総合土地改良事業 小測排水路その42工事	愛知県	H18.9～ H19.3	O.S.J	2.20(W)×2.60(H)	85	BOX 1.40 × 1.10	砂礫	バルコン使用

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工 期	工 事 概 要					
					工 法	規 格	延 長(m)	種 別	土 質	備 考
277	豊岡市 (泉建設㈱)	八条二号雨水幹線工事	兵庫県	H18.9～ H19.3	O.S.J	3.20(W)×3.50(H)	141	BOX 2.00 × 1.70	粘性土	
278	桑名市 (霞興業㈱)	桑名市長島町公共下水道事業 (雨水対策) 水路(6-1-2号)改修工事(その1)	三重県	H18.10～ H19.3	O.S.J	3.10(W)×3.00(H)	190	BOX 2.00 × 2.00	砂質土	ウエルポイント
279	桑名市 (天元工業㈱)	桑名市長島町公共下水道事業 (雨水対策) 水路(6-1-2号)改修工事(その2)	三重県	H18.10～ H19.3	O.S.J	6.50(W)×2.40(H) 4.20(W)×2.40(H)	70	BOX 3.00 × 1.30 3.00 × 2.00	砂質土	ウエルポイント
280	岡山市 (アイサワ工業㈱)	平成18年度新保下中野土地区画整理 事業 (区)6-7号線他2線道路築造工事	岡山県	H18.10～ H19.3	O.S.J	4.80(W)×2.40(H)	66	BOX・管併設 3.00 × 1.30 (上下2分割 OSJ-WJ) VUφ200	粘性土	
281	たつの市 (㈱西田組)	大道雨水幹線の枝線築造工事	兵庫県	H18.10～ H19.3	O.S.J	1.90(W)×2.40(H)	289	BOX 0.90 × 0.90 0.80 × 0.80	砂礫	
282	三重県 (尾鷲建設事務所) (㈱セルフ舎建設)	平成18年度[街路]地特道路第2分 0002号 茶地岡向井線[街路]地方特定道路 整備工事	三重県	H18.11～ H19.3	O.S.J	4.30(W)×3.50(H)	57	BOX 3.00 × 2.00 (上下2分割)	砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
283	南国市 (南国建興株)	浸水対策下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H18.11 ~ H19.3	O.S.J	5.50(W)×1.80(H)	54	BOX(上下2分割) 4.00×1.90 4.00×1.70 U型水路 4.00×1.90	粘性土 砂礫	H鋼親杭横矢板 ヘアリング工法 薬液注入工
284	福知山市 (大立工業・ 世紀建設JV)	平成19年度 緊急都市内浸水対策事業 中部系統 内記貯留施設築造工事	京都府	H19.11 ~ H20.3	O.S.J	4.70(W)×6.00(H)	176	BOX 3.00×4.50	粘土 砂礫	ディープウェル
285	関東農政局 (佐藤工業株)	大井川用水(一期)農業水利事業 志田榛幹線その4工事	静岡県	H19.11 ~ H19.12	O.S.J	3.90(W)×4.50(H)	100	BOX 2.50×2.80	砂礫	既設水路取壊し
286	J R A (技建株式会社)	栗東トレーニングセンター きゅう舎改築(第4期)工事	滋賀県	H19.6 ~ H19.11	O.S.J	3.20(W)×4.50(H)	432	BOX 2.00×2.10 2.00×2.20 1.80×3.00	粘土	
287	厚木市 (株)安藤組	平成19年度 公共下水道相模川右岸水系 第11-1排水久幹線工事6工区	神奈川県	H19.9 ~ H20.2	O.S.J	2.60(W)×4.50(H)	100	BOX 1.50×2.00	砂質土	
288	藤岡市 (塚越土建株)	公共下水道雨水管渠築造工事	群馬県	H19.10 ~ H20.2	O.S.J	4.10(W)×4.50(H)	62	BOX 2.80×2.50	砂質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
289	兵庫県 (池口建設株)	(ボックスパイプ)敷設工事) (国)312号自歩道設置工事	兵庫県	H20.2 ~ H20.2	O.S.J	2.40(W)×4.00(H)	111	BOX 1.30×2.00	玉石混り砂礫	鉄道近接
290	さいたま市 (三ツ和総合 建設業組合)	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H19.11 ~ H20.3	O.S.J	3.90(W)×3.50(H)	51	BOX 2.60×2.10	盛土 シルト	
291	八戸市 (駿河建設株)	売市下水道整備(雨水)工事	青森県	H20.2 ~ H20.3	O.S.J	2.70(W)×3.50(H)	79	BOX 1.50×1.50	盛土 有機土 シルト質粘土	鉄道近接 防護工
292	敦賀市 (株)桑原	舞崎幹線(雨水)築造工事	福井県	H20.2 ~ H20.3	O.S.J	2.90(W)×3.00(H)	109	BOX 1.70×1.70	盛土 砂礫	
293	南国市 (株)ニシトミ	浸水対策下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H19.12 ~ H20.3	O.S.J	5.70(W)×3.00(H) 5.40(W)×3.00(H)	50	BOX 4.00×1.70 (上下2分割)	粘性土 砂礫	H鋼親杭横矢板 ヘアリング工法 薬液注入工 既設水路取壊し
294	富山市 (藤川建設株)	岩瀬川排水路新設工事	富山県	H19.12 ~ H19.12	O.S.J	3.20(W)×2.40(H)	47	BOX 2.00×1.60	砂	先行覆工 夜間施工

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
295	赤磐市 (東本建設)	市道桃光園線築造工事	岡山県	H19.12 ~ H20.1	O.S.J	2.70(W)×2.40(H)	176	BOX 1.40×1.05 (OSJ-WJ工法)	粘性土	地盤改良工 既設水路取壊し
296	赤磐市 (株大森工務店 ・復興JV)	門前第2雨水幹線工事	岡山県	H19.11 ~ H20.3	O.S.J	3.90(W)×2.60(H)	568	BOX 2.80×1.30	砂質粘土	既設水路取壊し 家屋防護工
297	赤磐市 (株本徳工務店)	門前第2雨水幹線工事その2	岡山県	H20.2 ~ H20.3	O.S.J	3.90(W)×2.60(H)	89	BOX 2.80×1.30	砂質粘土	既設水路取壊し
298	一宮市 (丸井建設工業株)	緊急農地防災事業 [西成地区] 管路工事(その2)	愛知県	H19.12 ~ H20.3	O.S.J	2.10(W)×2.40(H)	64	BOX 1.00×0.90	細砂 砂質シルト	勾配工
299	大洗町 (雲井工務店 ・戸塚建設JV)	19道改第1-1号幹線排水路 整備工事	茨城県	H19.9 ~ H20.3	O.S.J	2.40(W)×2.60(H)	192	BOX 1.50×1.00	砂質土	勾配工
300	高崎市 (カワナベ工業)	新町中排水区雨水幹線築造工事 (第1工区)	群馬県	H19.12 ~ H20.1	O.S.J	2.40(W)×2.40(H)	150	BOX 1.10×1.10 1.00×1.00	砂質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
301	上郡町 (アヅリ工業株)	公共下水道事業 駅前雨水幹線築造工事(第7工区)	兵庫県	H20.6 ~ H21.1	O.S.J	3.70(W)×3.50(H)	143	BOX 2.10×2.10 汚水管 150併設	砂礫	机上覆工 防護工
302	J R A (安藤建設株)	栗東トレーニングセンター仮舎 改築(第6期)工事	滋賀県	H20.7 ~ H21.2	O.S.J	3.20(W)×4.50(H)	525	BOX 2.00×2.10 2.00×2.20 1.80×3.00	粘土	
303	高松市 (大一工業株)	仏生山第5雨水幹線工事(1工区)	香川県	H20.6 ~ H21.2	O.S.J	3.50(W)×4.50(H)	163	BOX 2.30×2.30	砂礫	
304	富山市 (武田建設株)	岩瀬川排水路第4工区新設工事	富山県	H20.9 ~ H21.3	O.S.J	3.20(W)×2.40(H)	56	BOX 2.00×1.60	砂質土	先行覆工 昼間施工
305	宗像市 (アヅリ工業株)	赤間駅北口雨水排水路工事 (その1)	福岡県	H20.9 ~ H21.2	O.S.J	4.40(W)×3.50(H)	104	BOX 2.50×1.50 (OSJ-WJ工法)	粘土 シルト	鉄道近接 (フォークリフト振付) 防護工 コマ基礎
306	敦賀市 (株堀居組)	敦賀市公共下水道事業 舞崎幹線(雨水)築造工事	福井県	H20.9 ~ H20.12	O.S.J	2.90(W)×3.00(H)	74	BOX 1.70×1.70	砂質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
307	富山市 (有黒田組)	堀川町排水路第4工区新設工事	富山県	H20.9~ H21.3	O.S.J	2.50(W)×1.80(H)	80	BOX 1.60×1.30 1.60×1.00	砂質土	
308	厚木市 (株)安藤組	平成20年度 公共下水道相模川右岸水系 第11-1排水区幹線工事4工区	神奈川県	H20.9~ H21.3	O.S.J	2.60(W)×4.50(H)	200	BOX 1.50×2.00	砂質土	
309	北名古屋市 (株)丸中組	排水路改修工事(五反地川)	愛知県	H20.12~ H20.12	O.S.J	2.50(W)×1.80(H)	47	BOX 1.50×1.00	砂質土	
310	南国市 (株)南国土木工事	浸水対策下水道事業 新川雨水幹線管渠築造工事	高知県	H20.10~ H21.3	O.S.J	5.40(W)×3.00(H)	69	BOX 4.00×1.70 (上下2分割)	砂礫	既設水路取壊し
311	一宮市 (御幸建設(株))	緊急農地防災事業 [西成2地区]管水路工事	愛知県	H20.10~ H21.3	O.S.J	2.10(W)×2.40(H)	221	BOX 1.00×0.90	砂質土	一部農水管併設
312	岐阜市 (大日本土木(株))	水路改良工事(福光東部排水路)	岐阜県	H21.1~ H21.3	O.S.J	2.70(W)×2.60(H)	208	BOX 1.75×1.50	砂礫	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
313	藤岡市 (田畑建設株)	公共下水道雨水管渠築造工事	群馬県	H20.11~ H21.3	O.S.J	4.10(W)×4.50(H)	45	BOX 2.80×2.50	砂質土	
314	さいたま市 (株)明勢建設	普通河川宝来川改修工事	埼玉県	H20.12~ H21.3	O.S.J	3.90(W)×3.50(H)	27	BOX 2.60×2.10	盛土 シルト	
315	富山市 (有黒田組)	堀川町排水路第5工区新設工事	富山県	H21.6~ H21.12	O.S.J	2.50(W)×1.80(H)	44	BOX 1.60×1.00	砂質土	
316	富山市 (タカノ建設株)	堀川町排水路第6工区新設工事	富山県	H21.6~ H21.12	O.S.J	2.50(W)×1.80(H)	52	BOX 1.60×1.00	砂質土	
317	敦賀市 (株)塩浜工業	敦賀市公共下水道事業 舞崎幹線(雨水)築造工事	福井県	H21.7~ H21.10	O.S.J	2.90(W)×3.00(H)	104	BOX 1.70×1.70	砂質土	
318	J R A (安藤建設株)	栗東トレーニングセンター厩舎 改築(第7期)工事	滋賀県	H21.10~ H21.12	O.S.J	3.20(W)×4.50(H)	139	BOX 2.00×2.10 1.20×2.00	粘土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
319	南国市 (株ニシトミ)	浸水対策下水道事業 新川雨水幹線管渠築造工事	高知県	H21.8 ~ H22.1	O.S.J	5.40(W)×3.00(H)	70	BOX 4.00×1.70 4.00×1.60 (上下2分割)	砂礫	既設水路取壊し 家屋防護工
320	北名古屋市中組 (株丸中組)	排水路改修工事(五反地川)	愛知県	H21.11 ~ H21.12	O.S.J	2.40(W)×1.80(H)	124	BOX 1.50×1.00	砂質土	
321	岐阜市 (永井建設株)	水路改良工事(光樹町排水路)	岐阜県	H21.10 ~ H22.3	O.S.J	2.90(W)×4.00(H)	164	BOX 1.70×1.70	砂礫	
322	境港市 (美保・境港土建JV)	中町雨水幹線 及び汚水枝線工事(1工区)	鳥取県	H21.9 ~ H22.3	O.S.J	2.90(W)×1.80(H)	150	BOX 1.80×1.50 (OSJ-WJ工法)	砂質土	机上覆工 の工法
323	岐阜市 (久世工業株)	水路改良工事(鷲山排水路)	岐阜県	H21.10 ~ H22.3	O.S.J	2.50(W)×2.60(H)	80	BOX 1.60×1.30	砂礫	
324	川口市 (島田建設工業株)	貝塚落し水路整備工事	埼玉県	H21.11 ~ H22.3	O.S.J	2.10(W)×1.80(H)	149	BOX 1.20×0.80 (OSJ-WJ工法)	砂質土	

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
325	富山市 (武田建設株)	岩瀬川排水路第6工区新設工事	富山県	H22.1 ~ H22.4	O.S.J	3.20(W)×2.40(H)	76	BOX 2.00×1.60	砂質土	先行覆工 昼間施工
326	但馬県民局 (株安井工務店)	物部養父線自歩道設置工事 (その3)	兵庫県	H22.3 ~ H22.4	O.S.J	5.40(W)×3.50(H)	80	BOX 4.00×2.00	砂礫	
327	南国市 (南国建興株)	南国市公共下水道事業 新川雨水幹線排水路築造工事	高知県	H22.6 ~ H23.2	O.S.J	5.40(W)×3.00(H)	160	BOX 4.00×1.60 (上下2分割)	砂礫	既設水路取壊し
328	J R A (安藤建設株)	栗東トレーニングセンター仮舎 改築(第8期)工事	滋賀県	H22.10 ~ H23.1	O.S.J	3.20(W)×4.50(H)	226	BOX 2.00×2.10 2.00×2.20	粘土	
329	境港市 (美保・つか ・都田JV)	中町雨水幹線 及び汚水枝線工事(2工区)	鳥取県	H22.9 ~ H23.3	O.S.J	2.70(W)×1.80(H)	176	BOX 1.70×1.50 1.60×1.50 (OSJ-WJ工法)	砂質土	机上覆工 の工法
330	愛知県 尾張農林水産事務所 (大興建設株)	国営附帯県営農地防災事業 大江山上流地区その9工事	愛知県	H22.9 ~ H23.3	O.S.J	6.50(W)×3.00(H)	51	C型水路 5.20×2.00 BOX 5.20×2.00	シルト混り砂	既設水路取壊し ベルコン仕様 の工法

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
331	群馬県 東部農業事務所 (守屋建設株)	渡良瀬川中央1期地区 長堀支線1-2工区4工事	群馬県	H22.9 ~ H23.3	O.S.J	2.10(W)×4.50(H) 2.10(W)×3.50(H)	147	BOX 1.00×1.50	玉石混り砂礫	埋設管防護
332	高松市 (青葉工業株)	仏生山第5雨水幹線工事(2工区)	香川県	H22.9 ~ H23.3	O.S.J	3.60(W)×5.50(H)	160	BOX 2.30×2.30	砂礫	
333	富山市 (藤川建設株)	岩瀬川排水路第7工区新設工事	富山県	H22.9 ~ H23.1	O.S.J	3.20(W)×2.40(H)	45	BOX 2.00×1.60	砂質土	先行覆工 昼間施工
334	藤井寺市 (太田建設株)	平成22年度 第30工区工事	大阪府	H22.9 ~ H23.5	O.S.J	3.50(W)×3.00(H)	75	L型水路 2.20×2.50 BOX 2.20×2.10	粘性土	既設水路取壊し 家屋防護 先行覆工
335	藤岡市 (株青木土建)	公共下水道雨水管渠築造工事	群馬県	H22.10 ~ H23.3	O.S.J	4.10(W)×4.50(H)	116	BOX 2.80×2.50	砂質土	
336	北九州市 (関門エンジニアリング株)	白石川1号雨水幹線 (その1)管渠築造工事	福岡県	H22.11 ~ H23.5	O.S.J	3.20(W)×3.50(H)	216	BOX 2.00×2.00	シルト	地盤改良

	発注者 (受注者)	工事名称	工事場所	工期	工事概要					
					工法	規格	延長(m)	種別	土質	備考
337	愛知県 尾張農林水産事務所 (木全建設株)	水質保全対策事業 新般若地区その2 2工事	愛知県	H22.12 ~ H23.3	O.S.J	2.50(W)×3.50(H)	62	BOX 1.40×1.10	砂・砂質土	
338	みどり市 (野村・藤生JV)	雨水排水事業 身無第5雨水幹線 管渠築造工事	群馬県	H23.1 ~ H23.9	O.S.J	4.40(W)×2.40(H) 2.50(W)×3.50(H) 2.60(W)×3.50(H)	340	BOX 1.40×1.00 (2連) 1.40×1.40 (1連)	砂質土	
339	北九州市 (若菜・材村JV)	白石川1号雨水幹線 (その2)管渠築造工事	福岡県	H23.1 ~ H23.12	O.S.J	3.20(W)×3.50(H)	398	BOX 2.00×2.00	シルト	地盤改良